



## Annexes

### 1<sup>ère</sup> Partie - Bilan mi-parcours 2018-2021



## Table des matières

Annexe 1 : Intitulé des mesures associées au PDM 2016-2021 sur le bassin Roubion Jabron.....	3
Annexe 2 : Bilan du volet A1.....	4
Annexe 3 : Bilan du volet A2.....	5
Annexe 4 : Bilan du volet B1.....	6
Annexe 5 : Bilan du volet B2.....	7
Annexe 6 : Bilan du volet B3.....	8
Annexe 7 : Bilan du volet C.....	9
Annexe 8 : Répartitions des financeurs pour chacun des volets.....	10

## Annexe 1 : Intitulé des mesures associées au PDM 2016-2021 sur le bassin Roubion Jabron

<b>Roubion- Jabron - ID_10_05</b>	
<b>Mesures pour atteindre les objectifs de bon état</b>	
<b>Pression à traiter : Altération de la continuité</b>	
MIA0301	Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)
MIA0302	Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité (espèces ou sédiments)
<b>Pression à traiter : Altération de la morphologie</b>	
MIA0202	Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau
MIA0204	Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau
<b>Pression à traiter : Pollution diffuse par les nutriments</b>	
AGR0401	Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolement, maîtrises foncière
AGR0503	Elaborer un plan d'action sur une seule AAC
COL0201	Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives
<b>Pression à traiter : Pollution diffuse par les pesticides</b>	
AGR0303	Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au traitement phytosanitaire
AGR0802	Réduire les pollutions ponctuelles en pesticides
COL0201	Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives
<b>Pression à traiter : Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substance</b>	
ASS0501	Equiper un STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
ASS0601	Supprimer le rejet des eaux d'épuration en période d'étiage et/ou déplacer le point de rejet
<b>Pression à traiter : Prélèvements</b>	
RES0202	Mettre en place un dispositif d'économies d'eau auprès des particuliers ou des collectivités
RES0303	Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
RES0801	Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau
<b>Mesures spécifiques</b>	
<b>Directive concernée : protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole</b>	
AGR0201	Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive Nitrates
AGR0301	Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, dans le cadre de la Directive Nitrates
AGR0803	Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de la Directive Nitrates

## Annexe 2 : Bilan du volet A1

Code fiche actions	Intitulé du projet	Modification à mi-parcours	Etat d'avancement	Maitre d'ouvrage	Tranche CR	Année de démarrage	Coût prévisionnel	Réalisé ou revu à mi-parcours		Base de financement	AERMC		CD26		AUTRES FIN.		MAITRE D'OUVRAGE	
								Montant HT	Montant TTC		%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
FA A1 N1	Amélioration du système de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Rhône	Modification technique et financière	Achevée	MONTELMAR AGGLO	T1	2018	690 000 €	470 438 €	564 526 €	HT	0%	- €	- €	- €	100%	470 438,00 €		
FA A1 N2	Interconnexion du réseau de collecte des eaux usées de la commune de Châteauneuf-du-Rhône à la STEP de Montélimar	-	en cours Tranche 2	MONTELMAR AGGLO	T2	2021	1 500 000 €			HT	0%	- €	- €	- €	#DIV/0!	- €		
FA A1 N3	Amélioration de la collecte des eaux usées de la commune de Puygiron	-	Démarrée	MONTELMAR AGGLO	T1	2021	297 000 €			HT	0%	- €	- €	- €	100%	- €		
FA A1 N4	Interconnexion du réseau de collecte des eaux usées de la commune de Puygiron à la STEP de Montélimar	-	A lancer en Tranche 2	MONTELMAR AGGLO	T2	2021	663 000 €			HT	0%	- €	- €	- €	100%	- €		
FA A1 N5	Amélioration de la collecte des eaux usées de la commune de La Laupie	Modification financière	Achevée	MONTELMAR AGGLO	T1	2018	300 000 €	379 297 €	455 156 €	HT	15%	57 475,00 €	- €	- €	85%	321 822,00 €		
FA A1 N6	Interconnexion du réseau de collecte des eaux usées de la commune de La Laupie à la STEP de Montélimar	-	démarrée	MONTELMAR AGGLO	T1	2021	708 300 €			HT	50%	- €	- €	- €	50%	- €		
FA A1 N7	Réhabilitation de la STEP de Charols	-	en cours Tranche2	MONTELMAR AGGLO	T2	2020	897 000 €			HT	0%	- €	- €	- €	100%	- €		
FA A1 N8	Amélioration de la collecte des eaux usées de la commune de Cléon d'Andran	Modification financière	en cours	MONTELMAR AGGLO	T1 - T2	2018	562 000 €	111 605 €	133 926 €	HT	0%	- €	- €	- €	100%	111 605,00 €		
FA A1 N9	Amélioration de la collecte des eaux usées de la commune de Bordeaux	Modification financière	Achevée	Commune de Bordeaux	T1	2019	270 000 €	205 427 €	246 512 €	HT	0%	- €	55%	112 984,85 €	25%	51 356,75 €	20%	41 085,40 €
FA A1 N10	Réhabilitation du système de traitement des eaux usées de la commune de Bordeaux	Modification technique	Achevée	Commune de Bordeaux	T1 - T2	2019	1 100 000 €	1 075 100 €	1 290 120 €	HT	53%	569 803,00 €	10%	107 510,00 €	12%	125 000,00 €	20%	216 675,00 €
FA A1 N11	Réhabilitation du système de traitement des eaux usées des communes de Dieulefit et Poët Laval	-	Achevée	SIEA du Pays de Dieulefit Bordeaux	T1	2021	3 210 000 €	2 195 000 €	2 634 000 €	HT	49%	1 076 700,00 €	11%	238 843,00 €	- €	34%	754 457,00 €	
FA A1 N12	Amélioration du système de collecte des eaux usées de la commune de Dieulefit	Modification financière	Achevée	SIEA du Pays de Dieulefit Bordeaux	T1-T2	2019	448 300 €	91 023 €	109 228 €	HT	34%	31 160,00 €		- €	66%	59 863,00 €		
FA A1 N13	Diagnostic des pollutions industrielles & artisanales		Abandonnée Tranche 2	SMBRJ	T2	-	26 000 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FA A1 N14	Etude préalable à la réhabilitation de l'unité de traitement de Pont de Barret	Modification technique et financière	A lancer en Tranche 2	Commune de Pont de Barret	T2	2022	20 000 €			HT	70%	- €	10%	- €	#DIV/0!	- €		
								Montant HT	Montant TTC		%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT		
								4 527 890 €	5 433 468 €	-	32%	1 735 138	8%	459 338 €	3%	176 357		

## Annexe 3 : Bilan du volet A2

Code fiche actions	Intitulé du projet	Modification à mi-parcours	Etat d'avancement	Maître d'ouvrage	Tranche CR	Démarrage	Coût prévisionnel	Réalisé ou revu à mi-parcours		Base de financement	AERMC		CD26		AUTRES FIN.		MAITRE D'OUVRAGE	
								Montant HT	Montant TTC		%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
FA A2 N1	MAEC COUVER_06 Création et maintien d'un de couvert herbacé pérenne	Modification financière	Achevée	Agriculteurs	T1-T2	2017	57 450 €	5 745 €	6 894 €	TTC	75%	5 171 €	0%	- €	25%	1 724 €	0%	- €
FA A2 N2	MAEC PHYTO_07 mise en place de la lutte biologique	-	Abandonnée	Agriculteurs	-	-	16 810 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FA A2 N3	MAEC PHYTO_10 et PHYTO 1 couvert en inter rang vigne - Bilan de la stratégie	-	Abandonnée	Agriculteurs	-	-	12 808 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FA A2 N4	CIPAN prolongé Biodiversité	Modification financière	en cours	Fédération de Chasse de la Drôme	T1-T2	2017	62 500 €	5 988 €	7 186 €	TTC	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	7 186 €
FA A2 N5	Restauration et gestion des bords de champs, bandes enherbées, haies et bord de cours d'eau sur la plaine de la Valdaine	Modification financière	en cours	Fédération de Chasse de la Drôme	T1-T2	2017	137 270 €	42 €	50 €	TTC	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	50 €
FA A2 N6	Construction d'aires collectives de lavage et de remplissage et de traitement d'effluents phytosanitaires sur la plaine de la Valdaine	Modification technique intégrée dans la FA A2 N7 et la FA A2 N8	Action non engagée	-	-	-	à déterminer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FA A2 N7	Mise en œuvre d'une démarche AAC sur le captage des Reynières	Modification technique et financière	en cours	SIEBRC	T1-T2	2017	72 000 €	88 319 €	105 983 €	TTC	70%	74 188 €					30%	31 795 €
FA A2 N8	Mise en œuvre du plan d'action du captage prioritaire de la Tour	Modification technique et financière	en cours	Ville de Montélimar	T1-T2	2020	à déterminer	117 594 €	141 113 €	TTC	73%	102 852 €					27%	38 261 €
TOTAL								217 688 €	261 226 €	-	70%	182 211 €	0%	- €	1%	1 724 €	30%	77 292 €

## Annexe 4 : Bilan du volet B1

Code fiche actions	Intitulé du projet	Modification à mi-parcours	Etat d'avancement	Maître d'ouvrage	Tranche C1	Année de démarrage	Coût prévisionnel HT	Réalisé ou revu à mi-parcours		Base de financement	AERMC		CD26		AUTRES FIN.		MAITRE D'OUVRAGE	
								Montant HT	Montant TTC		%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
FA B1 N1	Rétablissement de la continuité écologique sur le seuil Chanu ROE 27910	Modification technique et financière	en cours	Ville de Montélimar Déleg. MOA SMBRJ	T1	2018	à déterminer	39 365 €	47 238 €	HT	80%	31 492 €	76%	30 000 €	0%	- €	20%	7 873 €
FA B1 N2	Dérasement du contre seuils Charols et aménagement d'un seuil du fond ROE27912	Modification financière	Achevée	SMBRJ	T1	2018	250 000 €	188 651 €	226 381 €	HT	80%	150 921 €	0%	- €	0%	- €	20%	37 730 €
FA B1 N3	Dérasement de la prise d'eau de Charols ROE27913	Modification financière	Achevée	SMBRJ	T1	2018	55 000 €	35 413 €	42 496 €	HT	80%	28 330 €	0%	- €	0%	- €	20%	7 083 €
FA B1 N4	Aménagement d'une « passe naturelle » sur le radier du pont de la RD310 ROE 77490	Modification financière	Achevée	CD26 Déleg. MOA SMBRJ	T1	2018	80 000 €	91 581 €	109 897 €	HT	80%	73 265 €	0%	- €	0%	- €	20%	18 316 €
FA B1 N5	Dérasement de l'ancienne prise d'eau de Manas ROE 27914	Modification financière	Achevée	SMBRJ	T1	2018	68 000 €	54 522 €	65 426 €	HT	80%	43 618 €	0%	- €	0%	- €	20%	10 904 €
FA B1 N6	Aménagement d'une passe à poissons sur l'ouvrage filature 2 ROE 27916	-	Achevée	MICROCENTRALE DES GORGES	T1	2019	91 000 €	80 325 €	96 390 €	HT	65%	52 211 €	0%	- €	0%	- €	35%	28 114 €
FA B1 N7	Aménagement d'une passe à poissons sur la prise de d'eau du moulin de Momans ROE 35718	-	Action non engagée	MINOTERIE HORTAIL	T1	à det.	158 360 €			HT	40%	- €	0%	- €	0%	- €	60%	0 €
FA B1 N8	Arosement partiel du seuil de la prise d'eau de Bourdeaux ROE 35725	Modification technique et financière	Achevée	SMBRJ	T1	2019	36 740 €	72 220 €	86 664 €	HT	70%	50 554 €	0%	- €	0%	- €	30%	21 666 €
FA B1 N9	Suivi et évaluation des opérations de rétablissement de la continuité écologique et de restauration hydromorphologique	Modification financière	Action en cours	SMBRJ	T1-T2	2018	78 000 €	2 700 €	3 240 €	TTC	50%	1 620 €	123%	4 000 €	0%	- €	-73%	-2 380 €
FA B1 N10	Elaboration d'un plan pluriannuel de gestion de la bande active et du transport solide 2019-2023	Modification financière	Achevée	SMBRJ	T1	2018	15 000 €	54 270 €	65 124 €	TTC	46%	30 000 €	25%	16 281 €	0%	- €	29%	18 843 €
FA B1 N11	Plan de gestion de la bande active et du transport solide année 2018-2022	Modification technique et financière	Action en cours	SMBRJ	T1-T2	2018	250 000 €	43 333 €	52 000 €	TTC	50%	26 000 €	25%	13 000 €	0%	- €	25%	13 000 €
FA B1 N12	Réalisation d'aménagement de diversification des habitats et du fil sur le Roublon amont	Modification technique	Action non engagée	FDPFMA 26	T1	2018	13 500 €			HT	50%	- €	25%	- €	0%		25%	0 €
FA B1 N13	Réalisation des études préalables aux travaux de restauration morphologique par génie dynamique du roubion entre Charols et Manas	Modification technique et financière	Achevée	SMBRJ	T1	2019	60 000 €	98 515 €	118 218 €	HT	60%	59 109 €	20%	19 703 €	0%	- €	20%	19 703 €
FA B1 N14	Travaux de restauration morphologique par génie dynamique du Roublon entre Charols et Manas	-	Action démarrée T2	SMBRJ	T2	2021	840 000 €			HT	70%	- €	10%	- €	0%	- €	20%	0 €
FA B1 N15	Réalisation d'aménagement de diversification des habitats et du fil sur le Jabron	-	Action en Tranche 2	SMBRJ	T2	2020	15 000 €			HT	50%	- €	30%	- €	0%	- €	20%	0 €
FA B1 N16	Dérasement du passage à gué Redondon 1 ROE 31367	Nouvelle action	Achevée	SMBRJ	T2	2021	-	138 509 €	166 211 €	HT	70%	96 956 €	10%	13 851 €			20%	27 702 €
TOTAL								899 404 €	1 079 285 €	-	60%	644 076.15 €	9%	96 834.90 €	0%	- €	19%	208 554 €

## Annexe 5 : Bilan du volet B2

								Réalisé ou revu à mi-parcours			AERMC		CD26		AUTRES FIN.		MAITRE D'OUVRAGE	
Code fiche actions	Intitulé du projet	Modification à mi-parcours	Etat d'avancement	Maitre d'ouvrage	Tranche CR	Année de démarrage	Coût prévisionnel HT	Montant HT	Montant TTC	Base financement	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
FA B2 N1	Diagnostic piscicole et astacicole du bassin versant du Roubion-Jabron et de la Riaille	-	Achevée	FDPMA26	T1-T2	2017	49 515 €	48 952 €	48 952 €	TTC	42%	20 396 €	11%	5 385 €	0%		47%	23 171 €
FA B2 N2	Elaboration du plan de gestion et d'entretien de la ripisylve des bassins versants Roubion, Jabron et Riaille 2019-2023	Modification technique et financière	Achevée	SMBRJ	T1	2019	15 000 €	- €	- €	TTC	50%	- €	25%	- €	0%	- €	0%	- €
FA B2 N3	Plan de gestion et d'entretien de la ripisylve des bassins versants Roubion, Jabron et Riaille 2019-2024	-	en cours	SMBRJ	T1-T2	2018	625 000 €	420 546 €	504 655 €	TTC	31%	156 196 €	21%	107 790 €	0%	- €	48%	240 669 €
FA B2 N4	Plan de gestion des zones humides de l'ENS de Bonlieu-sur-Roubion	Modification technique et financière	en cours	SMBRJ	T1-T2	2019	8 500 €			HT	50%	- €	25%	- €	0%	- €	25%	240 671 €
FA B2 N5	Plan de gestion des zones humides de la « freydière » de Sauzet	Modification technique et financière	Achevée	SMBRJ	T1-T2	2019	8 500 €	- €	- €	TTC	-	- €	-	- €	0%	- €	-	- €
FA B2 N6	Plan de gestion des zones humides de la freydière de Pont de Barret	Modification technique et financière	Achevée	SMBRJ	T1-T2	2019	6 000 €	- €	- €	TTC	-	- €	-	- €	0%	- €	-	- €
								Montant HT	Montant TTC									
								469 498 €	553 607 €	-	32%	176 592.00 €	20%	113 174.72 €	0%	- €	91%	504 511.28 €

## Annexe 6 : Bilan du volet B3

Code fiche actions	Intitulé du projet	Modification à mi-parcours	etat d'avancement à mi-parcours	Maître d'ouvrage	Tranche CR	Année de démarrage	Coût prévisionnel HT	Réalisé ou revu à mi-parcours		Base de financement	AERMC		CD26		AUTRES FIN.		MAITRE D'OUVRAGE	
								Montant HT	Montant TTC		%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
FA B3 N°1	Réhabilitation des réseaux d'eau potable sur la commune de Dieulefit	-	Achevée	SIEA	T1-T2	2019	472 550 €	115 257 €	138 307 €	HT	73%	84 348 €					27%	30 908 €
FA B3 N°2	Réhabilitation des réseaux d'alimentation en eau potable sur la commune de la Bâtie Rolland	Modification technique	Action en Tranche 2	SIEBRC	T2	2022	472 000 €			HT	50%	- €	0%	- €	0%	- €	50%	- €
FA B3 N°3	Réhabilitation du réseau de transfert d'AEP Montboucher Espeluche	Modification technique et financière	Démarrée	SIEBRC	T1-T2	2022	1 500 000 €			HT	10%	- €	0%	- €	0%	- €	90%	- €
FA B3 N°4	Etude d'une gestion spécifique à l'étiage du captage de Cîteille SIEBRC	Modification financière	En cours	SMBRJ	T1	2020	20 000 €	20 000 €	24 000 €	HT	60%	12 000 €	20%	4 000 €	0%	- €	20%	4 000 €
FA B3 N°5	Révision du fonctionnement hydraulique du réseau AEP de Montboucher	Modification technique et financière	Non engagée	SIEBRC	T1	2022	718 750 €			HT	0%	- €	0%	- €	0%	- €	100%	373 250 €
FA B3 N°6	Réhabilitation des réseaux AEP de la commune de Cléon d'Andran	Modification technique et financière	Action en cours de finalisation	SIEBRC	T1 - T2	2019	722 000 €	702 306 €	842 767 €	HT	50%	351 153 €	0%	- €	0%	- €	50%	351 153 €
FA B3 N°7	Modification de l'alimentation en eau potable de la commune de Rochebaudin	-	Action en Tranche 2	SIEBRC	T2	2022	535 000 €			HT	70%	- €	0%	- €	0%	- €	30%	- €
FA B3 N°8	Substitution des prélèvements agricoles sur le Canal de Sauzet par extension du réseau d'irrigation	-	Achevée	Syndicat d'Irrigation Dromois	T1	2016	311 048 €	274 640 €	329 568 €	HT	69%	189 502 €	11%	30 210 €	0%	- €	20%	54 928 €
								Montant HT	Montant TTC			AERMC		CD26		AUTRES FIN.		MAITRE D'OUVRAGE
											%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
TOTAL								1 112 203 €	1 334 642 €	-	57%	637 002,60 €	3%	34 210,40 €	0%	- €	73%	814 239,00 €



## Annexe 7 : Bilan du volet C

Code fiche actions	Intitulé du projet	Modification à mi-parcours	état d'avancement à mi-parcours	Maître d'ouvrage	Tranche CR	Année de démarrage	Coût prévisionnel TTC	Réalisé ou revu à mi-parcours		Base financement	AERMC		CD26		AUTRES FIN.		MAITRE D'OUVRAGE	
								Montant HT	Montant TTC		%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT
FA C N°1	Chargé de mission Contrat de rivière	Modification financière	en cours	SMBRJ	T1-T2	2018	777 500	352 382 €	422 858 €	TTC	67%	282 459 €	14%	60 348 €	0%	- €	18%	78 051 €
FA C N°2	Technicien de rivière		en cours															
FA C N°3	Chargé de mission hydromorphologie		en cours															
FA C N°4	Observatoire de l'eau	Modification financière	Démarrée	SMBRJ	T1-T2	2019	84 000 €	-	-	TTC			0%	- €	0%	- €		
FA C N°5	Promotion des actions du contrat de rivière		en cours	SMBRJ	T1-T2	2018	59 000 €	29 366 €	35 239 €	TTC	40%	14 158 €	0%	- €	0%	- €	60%	21 080 €
FA C N°6	Etudes bilan du contrat de rivière	Modification financière	en cours	SMBRJ	T2	2022	36 000 €			TTC	50%	- €	#DIV/0!	- €	0%	- €	#DIV/0!	- €
TOTAL								381 748 €	458 097 €	-	65%	296 617,00 €	13%	60 348,00 €	0%	- €	22%	99 131,00 €

Annexe 8 : Répartitions des financeurs pour chacun des volets

